



COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Citta' Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

8 SETTORE - POLITICHE DI PROGRAMMAZIONE, OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Numero 1143 del 22-04-2025

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE - CUP: J55B22000290006 - CIG 9725775B6B". LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 80 DEL 01/04/2025 CORRISPONDENTE AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL I STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il Comune di Torre del Greco è soggetto attuatore dell'intervento "Realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale" - CUP: J55B22000290006 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport E Inclusione Sociale", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Cluster 1;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 20/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., (composto dagli elementi di cui agli artt. 17-23 del D.P.R. 207/2010), avente ad oggetto la "Realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale" - CUP: J55B22000290006, ammesso a finanziamento, con contributi a valere su fondi PNRR per € 2.500.000,00, in virtù di Decreto del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.9.2022, di approvazione dell'elenco degli enti ammessi a finanziamento e conseguenziale accordo di concessione di finanziamento, ed ammesso

alla registrazione della Corte dei Conti in data 12.10.2022;

- Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'opera è stata inserita nella programmazione triennale OO.PP 2023/2025 giusta Delib. di C.C. del 28/02/2023 codice CUI L80047160637202200017;
- In data 03/03/2023 è nelle disponibilità dell'Amministrazione, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale - CUP: J55B22000290006 – del valore di € 2.182.951,20 quale importo a base di gara oltre iva, altri oneri e somme a disposizione, per un importo complessivo di € 2.500.000,00, verificato da società qualificata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e validato da parte del RUP Arch. Rita Virtuoso (co. 8 art. 26 cit.);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 23/03/2023 è stata avviata la procedura di selezione individuata dal CIG 9725775B6B per l'affidamento dell'appalto integrato – progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto sopraindicato, tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 59-60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, da svolgere mediante la Centrale unica di Committenza– alle medesime condizioni della gara indetta con D.Dir. n. 315/2023, dichiarata deserta con D. Dir. n. 477/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1636 del 26/07/2023, il Dirigente della Centrale Unica di Committenza ha preso atto dei Verbali di Gara e della proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione Giudicatrice;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2114 del 06/10/2023 è stata disposta l'aggiudicazione con efficacia dell'appalto avente ad oggetto “Appalto integrato relativo alla progettazione definitiva, esecutiva ed ai lavori per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale - CUP: J55B22000290006 - CIG 9725775B6B” in favore dell' O.E. Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, (in sigla CDM S.c.ar.l.), con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213, ed è stata disposta la rimodulazione del quadro economico per l'importo di € 1.950.863,16 (di cui € 29.401,56 non soggetti al ribasso per oneri sicurezza; € 125.760,89 per il servizio di progettazione e € 1.795.700,71 per lavori) oltre somme a disposizione, IVA e altre imposte dovute, come per legge;
- In relazione all'appalto integrato di che trattasi, con verbale protocollo n. 58081 del 12.12.2023 il RUP Arch. Rita Virtuoso ha dato avvio alla prestazione del servizio di progettazione definitiva, esecutiva in via d'urgenza;
- Sono state eseguite ulteriori indagini propedeutiche alla progettazione delle strutture per i dovuti approfondimenti sul PFTE a base di gara;
- Con nota prot. n. 3319/2024 del 22/01/2024, è stato nominato quale RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Chiara De Martino, Coordinatore Tecnico cat. D1 dell'VIII Settore - Politiche di Programmazione, Opere Pubbliche e Manutenzione;
- In data 07/05/2024 è stato stipulato contratto repertorio n. 15877/2024;

- Con nota prot. n. 21597 del 07/05/2024 è stato richiesto all'operatore economico di adeguare il progetto, allineandolo architettonicamente al progetto Cittadella dello Sport finanziato con fondi PNRR, da realizzarsi nello stesso lotto, sulla scorta di quanto discusso in data 23/04/2024 presso gli uffici della Soprintendenza e di quanto partecipato in sede di riunione operativa presso gli uffici dell'Ente, sempre nel rispetto della missione (M5C2) dell'investimento PNRR (3.1 - Sport e inclusione sociale);
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 04/06/2024 è stata approvata la richiesta di variazione al bilancio di previsione 2024/2024, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in ragione della nota di indirizzo dell'Amministrazione prot. n. 23333/2024;
- Con nota prot. n. 26684/2024 del 06/06/2024 il RUP ha dato indirizzo all'O.E. di sviluppare la soluzione progettuale rimodulando il quadro economico per un importo complessivo pari € 2.775.000,00 comprensivo di IVA, altre imposte e somme a disposizione;
- In data 20/06/2024 l'operatore economico CDM S.c.ar.l. ha provveduto alla consegna degli elaborati del progetto definitivo integrato e rettificato, registrati in ingresso al protocollo dell'Ente con n. 29090/2024;
- Con nota prot. n. 36135 del 05/08/2024 è stato registrato al protocollo dell'Ente il nulla osta del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla variazione progettuale intervenuta nella fase di approfondimento tra il PFTE ed il progetto definitivo/esecutivo da parte dell'appaltatore, da finanziare con fondi propri del Comune, in riscontro alla richiesta di rimodulazione (modulo all. n. 5) inviata con nota prot. n. 27597/2024 del 11/06/2024;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1809 del 12/08/2024 è stata adottata, ai sensi del comma 5, art. 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima Legge, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 29532/2024 del 24/06/2024, avente ad oggetto l'esame del Progetto Definitivo relativo all'intervento "Realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale" - CUP: J55B22000290006; ed, al contempo, sono state recepite tutte le condizioni, prescrizioni, osservazioni e suggerimenti, formulate dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento, atteso che all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, si è constatata sia la presenza di espliciti pareri favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari;
- Con nota prot. n. 37217 del 13/08/2024 è stato registrato al protocollo dell'Ente il parere favorevole della valutazione del progetto ai fini della prevenzione incendi (attività 65.1/b dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011- prot. UFFICIALE.0050460.13-08-2024);
- In data 04/09/2024 è stato emesso con atto n. 227/2024 parere favorevole con prescrizioni dalla Commissione Impianti Sportivi CONI;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2024 è stato preso atto della ratifica dell'11° variazione al bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con la quale è stata attribuita al capitolo 1683.2 del corrente bilancio la somma di € 275.000,00 a finanziare ulteriori oneri per l'appalto in oggetto;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2551/2024 è stato tra l'altro determinato di:
 - modificare il contratto (rep. n. 15877/2024) durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - affidare e impegnare la spesa pari a € 163.952,36 oltre iva e oneri come per legge a favore dell'impresa Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, (in sigla CDM S.c.ar.l.), con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213, aggiudicataria dell'“Appalto integrato relativo alla progettazione definitiva, esecutiva ed ai lavori per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo natatorio comunale - CUP: J55B22000290006 - CIG 9725775B6B”;
 - dare atto che la spesa complessiva di € 2.775.000,00 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del corrente bilancio: Cap. U 1683.1 per € 2.500.000,00 Finanziato PNRR (cap. E 3736.2) e Cap. U 1683.2 per € 275.000,00 Fondi Comunali (11^ variazione);
 - approvare il nuovo quadro economico rimodulato post gara:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
Voci	Oggetto	Importi RIMODULATI post aggiudicazione	Note
A.1	Importo dei lavori	1.959.652,94 €	Impegni 2024.1307.1 2025.1132.1 cap.1683.1
A.2	Oneri della sicurezza specifici NSR	29.401,69 €	imp. Fondo 2025.1448.1 sub 2025.1543 cap. 1683.2
A.3	Importo della progettazione (Prog.Definitiva/Esec.)	125.760,89 €	Impegno 2024.1308.1 2025.1133.1 cap.1683.1
Importo totale appalto integrato a base di gara (A)		2.114.815,52 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per rilievi, indagini e verifiche ex art.111 D.Lgs.50/2016	1.000,00 €	Impegno 2025.1134.1 cap.1683.1
B.2	Art.113, comma 3 d.lgs.50/2016	27.941,78 €	Girofondo imp. 2023.2032951.1
B.2.1	Gruppo Lavoro Opera C.U.C .	6.985,44 €	2023.2032951.2
B.3	Altri incarichi tecnici (compreso iva e oneri)	20.873,47 €	Impegno Supporto RUP: D.D.1088/2024 2024.1310.2 2025.1135.1 cap. 1683.1 Impegno Collaudo statico D.D.2480/2024

			2025.1149.1 cap. 1683.2
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi (compreso IVA)	3.000,00 €	Impegno 2025.1136.1 cap.1683.1
B.5	Spese pubblicità (compreso IVA)	1.874,56 €	Liquidazione di € 396,57 da impegno 2023.20230470.1 Liquidazione di € 623,99 da impegno 2023.20230689.1 Liquidazione di € 854,00 da impegno 2023.20230469.1
B.6	Spese per Commissioni (compreso IVA)	2.533,00 €	Liquidazione di € 2000,00 da impegno 2023.20232955.1 Liquidazione di € 333,00 da impegno 2024.3049.1 Liquidazione di € 200,00 da impegno 2024.3052.1
B.7	Contributo Anac	600,00 €	Impegno ex 2023.2023046 8.4 cap. 1683.1
B.8	Oneri di discarica (compreso IVA)	4.000,00 €	Impegno 2025.1137.1 cap.1683.1
B.9	Imprevisti (compreso IVA)	4.302,67 €	Impegno 2025.1138.1 cap.1683.1
B.10	Incarichi professionali esterni per verifiche progettuali (compreso IVA e CNPA e altri oneri)	74.450,12 €	Liquidazione di € 9731,32 da impegno 2023.20230320.1 Impegno verifica prog. Def./esec. D.D.2148/2024 2025.1148 cap.1683.2 Impegno contributo Anac gara verifica PFTE 2023.20230318

			cap.1683.1
B.11	Economie di gara per ribasso applicato	251.891,38€	Impegno 2025.1139.1 2025.1140.1 2025.1141.1 2025.1142.1 2025.1143.1 2025.1144.1 2025.1145.1 2025.1146.1 cap.1683.1 imp. Fondo 2025.1448.1 sub 2025.1543 cap. 1683.2
Totale somme a disposizione (B)		399.452,42 €	
C. IVA – ONERI FISCALI			
C.1	IVA su lavori (10% su A1+A2)	198.905,46 €	Inseriti negli impegni 2024.1307.1 2025.1132.1 cap.1683.1 e imp. Fondo 2025.1448.1 sub 2025.1544 cap. 1683.2
C.2	CNPA su spese tecniche (4% su A3+B1)	5.070,44 €	Inseriti negli impegni 2024.1308.1 2025.1133.1 2025.1134.1 cap.1683.1
C.3	IVA su spese tecniche/rilievi/indagini (22% su A3+B1+C2)	29.002,89€	Inseriti nell'impegno 2024.1308.1 2025.1133.1 2025.1134.1 cap.1683.1
C.4	Economia su Cassa ed Iva per ribasso applicato	27.753,26€	Impegno 2025.1147.1 cap.1683.1 e imp. Fondo 2025.1448.1 sub 2025.1545 cap. 1683.2
Totale Oneri Fiscali (C)		260.732,05 €	
TOTALE INVESTIMENTO		2.775.000 €	

Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 07/11/2024 è stato approvato il progetto

definitivo avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE” - CUP: J55B22000290006”;

- il R.U.P. ing. Chiara De Martino ha emesso l’Atto Formale di Validazione ai sensi dell’articolo 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, protocollo n. 62484/2024 del 20/12/2024, con il quale è stato validato il Progetto Esecutivo, avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE” - CUP: J55B22000290006” - dell’importo complessivo da quadro economico di € 2.775.000,00 , di cui € € 1.959.652,94 per lavori, € 29.401,69 non soggetti al ribasso per oneri sicurezza, € 125.760,89 per il servizio di progettazione, oltre Iva, oneri e somme a disposizione dell’Amministrazione - costituito dagli elaborati assunti al protocollo n. 62153/2024 e depositato agli atti d’ufficio;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3204 del 20/12/2024 è stato approvato il suddetto “progetto esecutivo”;
- si è provveduto alla consegna dei lavori, giusto prot. n. 63549/2024 del 30/12/2024, pertanto alla data odierna i lavori sono regolarmente in corso;

Dato atto che:

- l’ufficio di Direzione Lavori ha predisposto gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori, a tutto il 25/03/2025, per l’importo di € 280.951,36 al netto dell’IVA, a firma del Direttore dei Lavori;
- la contabilità dei lavori riportata nel libretto delle misure, sommario del registro di contabilità, e il registro di contabilità, depositata agli atti dell’ufficio, è stata redatta sulla base del “Prezzario della Regione Campania OO.PP. anno 2023”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 21/01/2025 si è provveduto alla liquidazione dell’anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto;

Dato atto, altresì, che:

- Il Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213, aggiudicatario dell’appalto in oggetto giusta D.D. n.2114/2023 e contratto di repertorio n. 15877/2024, risulta costituito dalle seguenti imprese consorziate:
 - R.C.S. Ricerca Costruzioni Sviluppo s.r.l., con sede in Napoli (NA) alla Via dei Mille n°40 – P.IVA: 06651731215
 - Ganosis s.r.l., con sede legale in Napoli (NA), al Vico Conte di Mola n°101 – CF/P.IVA: 03075970610
 - Impero Costruzioni s.r.l., con sede legale in Frattamaggiore (NA) Via P. Russo n°15 CF/P.IVA: 07797211211
- in data 18/09/2024 l’impresa aggiudicataria Consorzio Stabile del Mediterraneo s.c.a.r.l., ha

comunicato che, al fine di ottimizzare le tempistiche di esecuzione dei lavori, dispone in affiancamento alle già designate imprese consorziate esecutrici, la società Ideal Costruzioni s.r.l. con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia n. 28 - 80121 – Napoli, facente sempre parte del CDM scarl, in possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo, altresì verificati dalla stazione appaltante;

- con repertorio n. 655 raccolta n. 489 del 25 settembre 2024 si è costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata, EDIL TURRIS S. c. a r. l., con sede sociale a Napoli (NA) alla Via dei Mille n°40, CF: 10636701210, rappresentata dalle seguenti società: Ganosis s.r.l., Ideal Costruzioni s.r.l., R.C.S. Ricerca Costruzioni e Sviluppo s.r.l.;

Visto:

- il contratto repertorio n. 15877/2024 stipulato in data 07/05/2024;
- il Capitolato speciale d'appalto, in particolare l'art. 2.8;
- il certificato di pagamento n. 1 del 25/03/2025 a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale risulta per l'impresa appaltatrice un credito di € 223.330,00 oltre IVA al 10%;

Considerato:

- Che è pervenuta, tramite il sistema di interscambio governativo, la fattura elettronica n. 80 del 01/04/2025, assunta al protocollo generale di questo Ente con. n. 18787/2025, relativa al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° stato di avanzamento lavori dell'appalto in oggetto per un importo totale di € 245.630,00 con imponibile di € 223.300,00 ed IVA al 10% di € 22.330,00 emessa dalla ditta Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, (in sigla CDM S.c.ar.l.), con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213;

Verificato:

- Che l'impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, (DURC);
- Che l'impresa non risulta inadempiente per la regolarità fiscale giusta liberatoria rilasciata dall'Agenzia Entrate e Riscossione;

Propone di:

- Prendere Atto e Liquidare la fattura n. 80 del 01/04/2025, assunta al protocollo generale di questo Ente con. n. 18787/2025, relativa al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° stato di avanzamento lavori dell'appalto in oggetto per un importo imponibile di € 223.300,00, IVA al 10% di € 22.330,00, per un importo complessivo di € 245.630,00, emessa dalla ditta Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213.

L'istruttore del presente provvedimento con la sottoscrizione in calce, attesta che la parte in narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere e fondate. Tanto premesso si rimette la presente relazione istruttoria alle determinazioni che il Dirigente all'uopo riterrà di assumere;

Il R.U.P.
ing. Chiara De Martino

IL DIRIGENTE

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.

Visti:

- il D.L.gs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- l'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. n.108/2021;
- il decreto legge n. 13/2023;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267 del 2000;
- l'art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000 e l'art. 3 – comma 2 – del D.lgs 165/2001 relativi alle attribuzioni dirigenziali;
- l'art. 183 comma 7 e comma 6 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti;
- gli articoli 32, 33 e 34 del Regolamento di Contabilità che disciplinano le fasi del procedimento di spesa per quanto concerne l'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e la relativa liquidazione;
- l'art. 5 del Regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114/2013 che disciplina la fase del controllo preventivo sugli atti amministrativi esercitato dal Dirigente;
- la legge 190/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 127 del 21/12/2023 ed il relativo Decreto n. 5 del 24/01/2025 di proroga di incarico;
- il contratto repertorio n. 15877/2024 stipulato in data 07/05/2024;

Visti:

- il DURC (documento unico regolarità contributiva);
- la verifica della regolarità fiscale giusta liberatoria rilasciata dall'Agenzia Entrate e Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73;
- la fattura elettronica n. 80 del 01/04/2025 emessa dalla ditta Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 80 del 01/04/2025, assunta al protocollo generale di questo Ente con. n. 18787/2025, relativa al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° stato di avanzamento lavori dell'appalto in oggetto per un importo totale di € 245.630,00 con imponibile di € 223.300,00 ed IVA di € 22.330,00, emessa dalla ditta Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213;

Ravvisata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che ai fini del controllo preventivo il provvedimento in argomento è conforme all'art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per tutto quanto narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato e trascritto:

1. di **prendere atto** della fattura n. 80 del 01/04/2025, assunta al protocollo generale di questo Ente con. n. 18787/2025, relativa al pagamento Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° stato di avanzamento lavori dell'appalto in oggetto per un importo totale di € 245.630,00 con imponibile di € 223.300,00 ed IVA di € 22.330,00 emessa dalla ditta Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213;
2. di **liquidare e pagare**:
 - 2.1 a fronte della suindicata fattura emessa, **a titolo di imponibile l'importo di € 223.300,00** alla ditta Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl, con sede legale in Napoli (Na) alla Via dei Mille n° 40, C.F. / Partita IVA 07445901213, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato con coordinate indicate in fattura;
 - 2.2 **all'Erario, ai sensi del novellato art. 17 – ter**, co.1, D.P.R. 633/1972 così come rinnovato dalla Legge n. 190/2014, la somma di **€ 22.330,00 per IVA applicata** al 10% a fronte della suindicata fattura emessa;
3. di **imputare** la spesa per € 245.630,00 (fattura n. 80 del 01/04/2025) sul cap. 1683.1 impegno 2025.1132.1;
4. di **dare atto** che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di **dare atto** che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 – T.U.E.L. n° 267/2000, va trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge.

Allegati:

- Verifica della regolarità fiscale;
- Durc;
- certificato di pagamento n. 1;
- Fattura n. 80 del 01/04/2025, prot. n. 18787/2025.

Torre del Greco, 22-04-2025

IL DIRIGENTE
ANTONIO SARNELLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005