



CITTA' DI TORRE DEL GRECO

Città Metropolitana di Napoli

8° Settore – Politiche di Programmazione, Opere Pubbliche e Manutenzione

Viale Generale C.A. dalla Chiesa – ex Complesso La Salle – 80059 Torre del Greco

Tel. 081-8830234 pec: protocollo.torredelgreco@asmepec.it



OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI
ACCESSO AL SISTEMA AUTOSTRADALE E A SITI DI PUBBLICO INTERESSE

Livello di progettazione: Esecutivo-

D.LGS. 36/2023, art. 41 e ALLEGATO I.7

ELABORATO 3.5 – CRONOPROGRAMMA

REV.00 – data: 18/12/2024

Progettista:

Arch. Antimo DI DONATO

RUP:

Ing. Chiara DE MARTINO

Dirigente:

Arch. Antonio SARNELLO



CITTÀ DI TORRE DEL GRECO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI ACCESSO AL SISTEMA AUTOSTRADALE E A SITI DI PUBBLICO INTERESSE

CRONOPROGRAMMA

(Livello di progettazione: Esecutivo-
D.LGS. 36/2023, art. 41 e ALLEGATO I.7)

CRONOPROGRAMMA

(ART. 22, COMMA 4 LETTERA h ALLEGATO I.7)

Il Cronoprogramma viene redatto ai sensi dell'art. 30 dell'ALLEGATO I.7 del D.Lgs n. 36/2023 e rappresenta il documento a corredo del progetto esecutivo, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

	settimane									
attività di progettazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redazione Progetto Esecutivo										
Verifica e validazione Progetto Esecutivo										
Approvazione Progetto Esecutivo										

	settimane									
attività di affidamento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redazione e approvazione atti di gara										
Pubblicazione gara										
Acquisizione Offerte										
Proposta aggiudicazione										
Aggiudicazione Definitiva										
Stipula del contratto										

Il cronoprogramma dei lavori indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento della fase esecutiva e delle varie attività successive; riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione.

<u>Via E. De Nicola</u>	settimane						
<i>descrizione intervento</i>	1	2	3	4	5	6	7
Allestimento cantiere							
Sistemazione tratti di marciapiedi							
Eliminazione deformazioni stradali causati dal gonfiarsi dell'apparato radicale dei pini							
Fresatura							
Rimozione e rimissione in opera di chiusini							
Posa di tappetino bituminoso							
Smobilizzo cantiere							
Realizzazione segnaletica orizzontale							

<u>Via Montedoro</u>	settimane						
descrizione intervento	1	2	3	4	5	6	7
Allestimento cantiere							
Sistemazione tratti di marciapiedi							
Eliminazione deformazioni stradali causati dal gonfiarsi dell'apparato radicale dei pini							
Fresatura							
Rimozione e rimissione in opera di chiusini							
Posa di tappetino bituminoso							
Smobilizzo cantiere							
Realizzazione segnaletica orizzontale							

<u>Via Marconi</u>		settimane							
<i>descrizione intervento</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	
Allestimento cantiere									
Demolizioni-rimozioni-svellimento									
Posa di pavimentazione sui marciapiedi									
Sistemazione cordoli e liste									
Fresatura									
Rimozione e rimissione in opera di chiusini									
Posa di tappetino bituminoso									
Smobilizzo cantiere									
Realizzazione segnaletica orizzontale									

<u>Via Cavallo</u>	settimane					
descrizione intervento	1	2	3	4	5	6
Allestimento cantiere						
Sistemazione cordoli marciapiedi						
Fresatura						
Rimozione e rimissione in opera di chiusini						
Posa di tappetino bituminoso						
Smobilizzo cantiere						
Realizzazione segnaletica orizzontale						

Dai cronoprogramma sopra riportati si evince che il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori è pari a 24 settimane; tuttavia, tenendo conto della natura delle lavorazioni e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole il tempo contrattuale viene calcolato in 300 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.

Alla luce di quanto sopra esposto è possibile redigere il cronoprogramma di realizzazione secondo lo schema riportato al punto 15 della Scheda sintetica dell'intervento (Allegato 2 della Manifestazione di interesse alla presentazione di interventi - Completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania - D.G.R. 428 del 19/07/2023)

Step	Data Prevista
Approvazione atti di gara	22/01/2025
Pubblicazione gara	29/01/2025
Acquisizione Offerte	26/02/2025
Proposta aggiudicazione	05/03/2025
Aggiudicazione Definitiva	12/03/2025
Stipula Contratto	04/04/2025
Esecuzione dei lavori	30/01/2026
Collaudo/regolare esecuzione	30/06/2026